



# Dieci anni per trasformare l'Italia

Per il benessere delle persone e delle imprese, nel rispetto dell'ambiente

Infrastrutture, mobilità, logistica, abitazioni di qualità per un Paese più prospero, equo, sostenibile e resiliente

## PNC – Programma Sicuro verde e sociale

Soggetto gestore:

Arezzo Casa S.p.A.

Aggiornamento al:

31 dicembre 2023

CUP	CIG	IMPORTO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO AGGIUDICATO (comprensivo di eventuali perizie suppletive approvate)	IMPORTO TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI AL 31.12.2023	IMPORTO TOTALE SAL EMESSI AL 31.12.2023	% AVANZAMENTO LAVORI AL 31.12.23 (calcolata sulla base del totale delle lavorazioni contabilizzate)	NOTE	NOTE SOGGETTO GESTORE
E59J21011230001 Efficientamento Energetico e riqualificazione spazi pubblici San Giovanni Valdarno - Villaggio Minatori	95463823A4	3.050.000,00	1.656.201,09	546.215,80	270.409,54	16,33%	In data 13/02/2024 è stato emesso il 2 SAL per € 563 059,99 cui corrisponderà Certificato di Pagamento pari ad € 232 657,11	Anticipazione 20%
E12C21001290001 Efficientamento Energetico e riqualificazione spazi pubblici Arezzo – Via Montale 42/46	95609254E7	3.050.000,00	1.566.529,48	156.652,95	0	0,00%	Accordata modifica al cronoprogramma dei lavori per difficoltà nel reperimento di macchine operatrici di caratteristiche particolari, indispensabili alla realizzazione di pali di fondazione su edificio esistente.	Anticipazione 10%
E69J21012830001 Efficientamento Energetico e riqualificazione spazi pubblici Sansepolcro - Via delle Città Gemellate 8/12	9561088B68	1.170.000,00	691.101,88	294.348,61	295.827,75	42,81%	In data 22/01/2024 è stato emesso il 3 SAL per € 587 177,03 cui è corrisposto Certificato di Pagamento pari ad € 289 892,53	
	A03DCF8045		28.073,06	0,00	0,00	0,00%		Consegna lavori del 12/12/2023
E39J21016040001 Efficientamento Energetico Capolona -Via Gramsci 31/33 Cortona Via F.lli Rosselli 62/64	95237341EC_Capolona	1.503.892,30	499.628,65	206.300,68	307.305,50	61,51%	In data 02/01/2024 è stato emesso il Certificato di Pagamento relativo al 3 SAL per un importo di € 99 468,28	
	953178342A_Capolona-Amianto		82.533,56	82.533,54	82.533,56	100,00%		
	951140320F_Cortona-Lavori		240.122,49	105.315,85	72.058,99	30,01%		Anticipazione 20%
	97714729C7_Cortona-Persiane		4.380,00	4.380,00	4.380,00	100,00%		
	997192332F_Cortona-Amianto		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%		